



URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI

URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI, Plac Gen. J. Bema 1 tel.:+48 (29) 764 68 11 , fax: 765 43 20 mail: um@um.ostroleka.pl

Ostrołęka, dnia 15 maj 2020r.

WID.0003.9.2020

24819/05/2020

Jakub Frydryk
Wiceprzewodniczący Rady Miasta

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 06.05.2020r. dotyczące „Budowa ul. D. Majewskiego w Ostrołęce w ramach zadania inwestycyjnego „ Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców „, w załączeniu przekazujemy protokoły odbioru robót dotyczące w/w inwestycji:

1. Protokół odbioru z dnia 28.02.2020r.
2. Protokół odbioru warunkowego odbioru robót z dnia 08.04.2020r.

Załączniki:

1. Protokół odbioru z dnia 28.02.2020r.
2. Protokół odbioru warunkowego odbioru robót z dnia 08.04.2020r.

Otrzymują:

1. ORM
2. WID a/a




PREZYDENT MIASTA

Łukasz Kulik



w związku z powyższym Zonamiędy
nie ma możliwości oceny zgodności
wykonania robot, czy są one zgodne
z projektem i rozliczeniem wykonania.
Wykonawca zobowiązuje się
do złożenia kompletnej dokumentacji
wymaganej w/w umowa do
dnia 05.03.2020r.
Zonamiędy po zapoznaniu się
z dokumentacją wskazuje termin
ponownego zebrania komisji odbiorczej
celu kontynuacji procedury odbiorczej

Podpisy Komisji:


Przedstawiciele Zleceniodawcy:

1. 
2. 
3. 

Przedstawiciele Wykonawcy:

1. 
2. 
3.

Przedstawiciele przy udziale:

1.
2. 
3.

**Protokół Warunkowego Odbioru Robót
z dn. 08.04.2020r**

ZLECENIODAWCA : MIASTO OSTROŁĘKA

WYKONAWCA: TYSZMARK - POL MPBO Marek Tyszka, ul. Wojska Polskiego 33/6,
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: „ Budowa ul. D. Majewskiego w Ostrołęce w ramach zadania inwestycyjnego „ Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców”

W dniu 28.02.2020r. rozpoczęto procedurę odbioru robót zgłoszonego przez Wykonawcę w dniu 13.02.2020r

Skład Komisji:

Przedstawiciele Zleceniodawcy:

1. Marcin Rogalski	Dyrektor WID	Przewodniczący Komisji
2. Piotr Kozikowski	Inspektor WID	Członek Komisji
3. Dariusz Małkowski	Inspektor WID	Członek Komisji
4. Dariusz Gutowski	Inspektor WID	Członek Komisji
5. Rafał Jankowski	Inspektor WID	Członek Komisji

Przedstawiciele Wykonawcy:

1. Marek Tyszka	Właściciel
2. Leszek Chmielewski	Kierownik Budowy

Przy udziale:

Wiesław Jakacki	– Przedstawiciel SKB
Tadeusz Szczapa	– Przedstawiciel SKB

Po przystąpieniu do czynności odbioru Komisja stwierdza co następuje:

1. Roboty prowadzone są na podstawie umowy nr **KPZ.272.12.2019** z dn. **12.09.2019r.**
2. Termin wykonania zamówienia, zgodnie z umową nr **KPZ.272.12.2019** upłynął w dn. **29.11.2019r.**
3. Na podstawie oceny stanu faktycznego budowy w dn. 08.04.2020r., stwierdza się co następuje:

Wykonawca poinformował że w dniu dzisiejszym (tj. 08.04.2020) złożone w UM zostaną brakujące dokumenty do operatu kołaudacyjnego, Zleceniodawca po zapoznaniu się z nimi przedstawi w tej kwestii stanowisko co do jej kompletności.

Strony wspólnie uzgodniły, że w celu weryfikacji rozbieżności pomiędzy wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu, zostanie zlecone dodatkowe w/w badanie innej jednostce uprzednio nie wykonującej badań na tej inwestycji, badanie zostanie wykonane w obecności przedstawicieli Wykonawcy i Zleceniodawcy.

Ponadto Wykonawca poprawi zakres robót wskazany poniżej:

- poprawienie kostki betonowej na przejściu dla pieszych w ilości ok – 1,5 x 1,5 m (przy zasuwach wodociągowych)
- poprawienie kostki betonowej przy wpuszcie deszczowym (w okolicy studni D3)
- wymiana uszkodzonych kostek betonowych na ciągu pieszo jezdnym na łuku przed furką do posesji nr 5,
- poprawienie kostki przy studni kanalizacji deszczowej przed bramą wjazdową przy posesji nr 7,
- wymiana uszkodzonych kostek betonowych przy posesji nr 9 w okolicach studni kanalizacji sanitarnej,
- regulacja latarni (pionowanie),
- poprawić kostkę betonową przy wpustach deszczowych przy studni D7,
- uzupełnić braki spoiwa w nawierzchni ciągu pieszego,

Wykonawca zobowiązuje się, że w/w zakres poprawi do dnia 31.05.2020 zgłosi to pisemnie Zleceniodawcy.

Ze względu na obecną porę roku i brak możliwości wykonania zieleni Wykonawca zobowiązuje się doprowadzić zieleni do wymagań zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w terminie

do 31.05.2020r.

Podpisy Komisji:

Wykonawca po zapoznaniu się z protokołem bez podpisania opisał UM. o pool g 15 w dniu 09.04.2020 razem z Kierownikiem Budowy

Przedstawiciele Zleceniodawcy:

1. [Signature]
2. [Signature]
3. [Signature]
4. [Signature]
5. [Signature]

Przedstawiciele Wykonawcy:

1. [Signature]
2. [Signature]
3.

Przedstawiciele przy udziale:

1. [Signature]
2. [Signature]
3.