

Ostrołęka, dnia 22.02.2019 r.

Pan
Mariusz Popielarz
Radny Miasta Ostrołęki

Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 8.02.2019 r. w sprawie przebudowy ulicy Krańcowej informuję, co następuje.

W ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulicy Krańcowej” zostały zawarte dwie umowy na wykonanie robót budowlanych oraz jedna umowa na wykonanie robót dodatkowych, tj.:

1. umowa nr KPZ.272.1.2018 z dnia 12.01.2018 r. na „Przebudowę ulicy Krańcowej” - odcinek od km 0+274,91 do km 1+111,85, zawarta z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych „OSTRADA” Sp. z o.o. - wartość umowna 3 089 995,59 zł brutto, termin wykonania określony w przetargu – 30 czerwca 2018 r., zmieniono termin realizacji zadania do dnia 14.09.2018 r., odbiór końcowy odbył się 26 października 2018 r. W ramach w/w umowy w dniu 28.12.2018 r. wpłynęła jedna faktura VAT nr RD/0279/2018 na kwotę 3 089 995,59 zł brutto. Płatności dokonano w dniu 31.12.2018 r.
2. umowa nr WIM.032.39.2018 z dnia 4.07.2018 r. na wykonanie robót dodatkowych w ramach „Przebudowy ul. Krańcowej” odcinek od km 0+274,91 do km 1+111,85 w zakresie: wykonania 4 szt. zjazdów z ul. Krańcowej, zawarta z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych „OSTRADA” Sp. z o.o. - wartość umowna 26 268,95 zł brutto, termin wykonania określony w umowie – 27 lipca 2018 r., odbiór końcowy odbył się 26 października 2018 r. W ramach w/w umowy w dniu 28.12.2018 r. wpłynęła jedna faktura VAT nr RD/0280/2018 na kwotę 26 268,95 zł brutto. Płatności w kwocie 15 761,37 zł brutto dokonano w dniu 14.02.2019 r., pozostałą część zatrzymano na poczet kar umownych.
3. umowa nr KPZ.272.13.2018 z dnia 20.07.2018 r. na „Przebudowę ulicy Krańcowej” - ETAP I, zawarta z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych „OSTRADA” Sp. z o.o. - wartość umowna 2 174 935,77 zł brutto, termin wykonania określony w przetargu – 30 października 2018 r., roboty w toku. W ramach w/w umowy nie wpłynęła żadna faktura.

Na pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania została zawarta umowa nr WIM.032.48.2018 z dnia 14.08.2018 r. na pełnienie profesjonalnego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją umowy na roboty budowlane, dotyczące przebudowy ulicy Krańcowej w Ostrołęce – ETAP I z Przedsiębiorstwem Projektowo – Wykonawczym „DRO-KOM” Paweł Zienkiewicz z terminem zakończenia usługi nadzoru wg umowy – 30 października 2018 r., wartość umowna 24 600,00 zł brutto. W ramach umowy nie dokonano żadnej płatności, nadzór pełnili: inspektor nadzoru branży drogowej – Pan Paweł Zienkiewicz, inspektor nadzoru branży sanitarnej – Pan Jacek Żebrowski, inspektor nadzoru branży elektrycznej – Pan Tadeusz Lis, inspektor nadzoru branży teletechnicznej – Pan Wiesław Szurnicki.

W ramach zadania na „Przebudowę ulicy Krańcowej” - odcinek od km 0+274,91 do km 1+111,85 na zadanie podstawowe i w ramach robót dodatkowych nadzór pełnił: inspektor nadzoru branży drogowej – Pan Piotr Brodacki.

Zadanie dofinansowane jest przez Elektrownię Ostrołęka S.A. oraz Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

W dniu 19.06.2017 r. została zawarta umowa nr U-00283 z Elektrownią Ostrołęka S.A. Kwota 4 200 000,00 zł netto została przelana na rachunek bankowy Miasta w dwu transzach, tj.: 1 200 000,00 zł netto w dniu 30.06.2017 r., 3 000 000,00 zł netto w dniu 29.12.2017 r. Termin realizacji umowy do dnia 30 czerwca 2018 r., wydłużony następnie aneksem nr 1 do umowy do dnia 15 listopada 2018 r. W przypadku opóźnienia przebudowy i modernizacji drogi wraz z parkingiem przy cmentarzu komunalnym oraz budowy ronda wraz ze zjazdami ponad 15 listopada 2018 r., Miasto zapłaci na rzecz Spółki karę umowną w wysokości 0,25% kwoty 3 000 000,00 zł netto za każdy dzień opóźnienia. Miasto występowało o przedłużenie umowy do Elektrowni Ostrołęka S.A. pismami z dnia: 22.09.2017 r., 3.04.2018 r., 23.04.2018 r., 29.10.2018 r.

W ramach zadania, w dniu 21 grudnia 2018 r. podpisana została z Wojewodą Mazowieckim umowa nr BRI.II.805.183.2018 o udzielenie dotacji w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” na realizację zadania pn. „Budowa ulicy Akacyjowej, przebudowa ulicy Fortowej oraz przebudowa i budowa ulicy Krańcowej na terenie miasta Ostrołęki” w kwocie 3.000.000,00 zł. W tym samym dniu wystąpiono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z pisemną prośbą o wyrażenie zgody na przesunięcie niezrealizowanej części zakresu II na ulicy Krańcowej w roku 2018 na rok 2019. W dniu 28 grudnia 2018 r. dotacja wpłynęła na konto Miasta Ostrołęki. W ramach przedmiotowego zadania zostanie wykonana także budowa parkingu i drogi dojazdowej przy ulicy Krańcowej, ale ponieważ elementy te znajdują się poza pasem drogowym, wartość tej części zadania jest kosztem niekwalifikowanym. Zgodnie z zapisami umowy § 7 ust. 11, w przypadku naruszenia postanowień § 3 ust. 1 pkt 23) tj. nieosiągnięcia wskaźników realizacji zadania, Beneficjent zwróci dotację w terminie i w wysokości wskazanej przez Wojewodę, proporcjonalnej do zakresu w jakim nieosiągnięte wskaźniki zadania zostały dofinansowane dotacją. Termin wykonania zadania zawarty w umowie – do 10 grudnia 2019 r.

PREZYDENT MIASTA

Paweł Kulik

OTRZYMUJĄ:

1. Adresat,
2. ORM w/m,
3. a/a