

WIM.0003.42.2019

Ostrołęka, dnia 26.06.2019 r.

**Pan**  
**Mariusz Popielarz**  
**Radny Miasta Ostrołęki**

Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 13.06.2019 r. w sprawie całkowicie wstrzymanego remontu ulicy Blachnickiego informuję, co następuje.

Umowę nr KPZ.272.14.2018 na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulicy ks. Franciszka Blachnickiego w Ostrołęce” podpisano dnia 25.07.2018 r. z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych „OSTRADA” Sp. z o. o. z terminem realizacji zadania do dnia 15.11.2018 r., następnie aneksem nr 1 do umowy wydłużono termin realizacji inwestycji do dnia 3.12.2018 r.

Do dnia dzisiejszego roboty budowlane nie zostały zakończone, do wykonania pozostało 81% robót drogowych oraz 16% robót sanitarnych.

Obecnie prowadzone są rozmowy z Wykonawcą odnośnie dokończenia rozpoczętej inwestycji w roku 2019, uzgadniane są terminy oraz sposób realizacji inwestycji.

PREZYDENT MIASTA  
  
Łukasz Kulik

OTRZYMUJĄ:

1. Adresat,
2. ORM w/m,
3. a/a