



PREZYDENT MIASTA OSTROŁĘKI

URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI, Plac Gen. J. Bema 1 tel.:+48 (29) 764 68 21-22, fax: 765 43 20 mail: prezydent@um.ostroleka.pl

Ostrołęka, dnia 23.10.2017 r.

WIM.0003.10.2017

Pan

Maciej Kleczkowski

Radny Miasta Ostrołęki

W odpowiedzi na interpelację z dnia 9.10.2017 r. w sprawie przebudowy ulicy Wiejskiej informuję, że termin zakończenia robót budowlanych zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 29.09.2017 r. do umowy nr KPZ.272.1.2017 z dnia 31.03.2017 r., to 31 października 2017 r. W przypadku zwłoki zostaną Wykonawcy naliczone kary umowne.

Na zaistniałe opóźnienia składa się kilka okoliczności.

W trakcie prowadzenia robót budowlanych napotkano na niezainwentaryzowane sieci uzbrojenia technicznego w postaci przyłączy wodociągowych oraz kabli telekomunikacyjnych, które należało zabezpieczyć rurami osłonowymi. Po przekazaniu placu budowy Wykonawcy, PGE Dystrybucja S.A. wystąpiła z wnioskiem o zgodę na przebudowę istniejącej sieci elektroenergetycznej. Prace należało wykonać, aby w przyszłości uniknąć awarii sieci. Po przystąpieniu przez Wykonawcę do wykonania podbudowy i przeprowadzeniu badań przez laboratorium podjęto decyzję o zmianie konstrukcji jezdni przewidzianej w dokumentacji projektowej. Zdecydowano o wzmocnieniu konstrukcji podbudowy poprzez wykonanie stabilizacji cementem. Wzmocniono również podbudowę pod chodnik. Ponadto zaszła konieczność zmiany zaprojektowanej niwelety, aby zachować normatywne spadki w obrębie zjazdów oraz chodnika.

Powyższe okoliczności uzasadniały wydłużenie terminu umownego.

PREZYDENT MIASTA
Janusz Kotowski

Otrzymują:

1. Adresat,
2. ORM w/m,
3. a/a