

INFORMACJA
dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(branża elektryczna)

I. Obiekt

**PRZEBUDOWA PASA DROGOWEGO ULICY BRATA ZENONA
ŻEBROWSKIEGO W OSTROŁĘCE**

II. Inwestor

**Miasto Ostrołęka
Plac gen. Józefa Bema 1
07-410 Ostrołęka,**

III. Adres budowy

**Ostrołęka
działki nr 50663/1; 50327/7; 50327/14; 50327/2; 50327/33.**

IV. Projektant

**Sterbud S.C.
ul. I. Armii W.P. 21
07-401 Ostrołęka**

1. Informacja BIOZ.

Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczy projektu budowlanego, wykonania przebudowy istniejącego oświetlenia ulicy B. Z Żebrowskiego w Ostrołęce na działkach nr 50663/1; 50327/7; 50327/14; 50327/2 i 50327/33 kolidującego z projektowanym chodnikiem i ścieżką rowerową.

Kolejność prowadzonych prac:

- Przygotowanie miejsca pracy,
- Demontaż istniejących linii oświetlenia i słupów,
- Posadowienie nowych słupów,
- Montaż kabli i przewodów,
- Montaż uziemień,
- Łączenie obwodów elektrycznych i sterowania,
- Sprawdzenie poprawności montażu,
- Przeprowadzenie prób funkcjonalnych,
- Wykonanie pomiarów,
- Sporządzenie protokołów pomiarowych,
- Odbiór robót z przekazaniem dokumentacji powykonawczej, protokołów pomiarowych, atestów (certyfikatów) dla wyrobów.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

- Kablowe linie SN i nN,
- Linia oświetlenia relacji Jana Pawła II – Brata Zenona Żebrowskiego,

3. Elementy mogące stwarzać zagrożenie.

- Demontaż istniejących słupów i linii kablowej,
- Montaż nowej instalacji,

4. Przewidywane zagrożenia.

- Prace wykonywane na wysokości,
- Cięcie ręczne i mechaniczne prętów metalowych (narażenie uszkodzenia ciała),
- Porażenie prądem elektrycznym związane z używaniem elektronarzędzi oraz instalacją elektryczną miejsca budowy,
- Prace w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych.

5. Sposób prowadzenia instruktażu.

Prace szczególnie niebezpieczne lub w pobliżu urządzeń energetycznych prowadzi się na pisemne polecenie wydane przez uprawnionego pracownika RE Ostrołęka. Pracownicy pracujący przy budowie urządzeń energetycznych powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowiązek przedstawić zagrożenia wynikające w czasie prowadzenia prac budowlanych oraz przygotować i przeprowadzić instruktaż na temat przestrzegania przepisów BHP i udzielania pierwszej pomocy.

6. Wskazanie środków zapobiegających niebezpieczeństwom.

Środki zapobiegające niebezpieczeństwom :

- Wyłączyć i uziemić urządzenia energetyczne,

- Wywiesić tablice ostrzegawcze o treści „Nie załączać”,
- Egzekwować od pracowników stosowanie właściwych środków ochrony indywidualnej – odzieży i obuwia roboczego oraz właściwych narzędzi i sprzętu,
- Stosować środki ochrony bezpieczeństwa,
- Przed rozpoczęciem prac sprawdzić czy nie występują potencjalne zagrożenia,
- W trakcie wykonywania prac powinien być sprawowany nadzór przez kierownika robót,
- Nie należy podejmować prac przy widocznej niesprawności urządzeń oraz przedmiotów niezbędnych do pracy,
- Przy urządzeniach elektrycznych zachować szczególną ostrożność, należy korzystać z instalacji sprawnej gwarantującej ochronę przed dotykiem bezpośrednim,
- W przypadku wystąpienia zagrożeń należy niezwłocznie opuścić strefę zagrożenia, udzielić pierwszej pomocy o ile zachodzi taka potrzeba,
- Po zakończeniu prac uporządkować i zabezpieczyć stanowisko pracy.