

INFORMACJA

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

(branża elektryczna)

I. Obiekt

PRZEBUDOWY ALEI WOJSKA POLSKIEGO W OSTROŁĘCE

II. Inwestor

PREZYDENT MIASTA OSTROŁĘKI

ul. Plac gen. J. Bema 1
07-400 Ostrołęka

III. Adres budowy

Ostrołęka, Aleja Wojska Polskiego
jednostka ewidencyjna: 146101_1 OSTROŁĘKA
obręb: 0003; działki nr 30131, 30478/1, 30484

IV. Projektant

Sterbud S.C.
Aleja Wojska Polskiego 21
07-401 Ostrołęka

1. Zakres robót, oraz kolejność wykonywanych prac.

Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczy wykonania usunięcia kolizji elektroenergetycznych z przebudowywaną Aleją Wojska Polskiego na działce nr 30131 i 30478/1.

Kolejność prowadzonych prac:

- Przygotowanie miejsca pracy
- Demontaż istniejących napowietrznych linii nn,
- Demontaż słupów, kabli i złącz,
- Montaż słupów linii nn,
- Montaż kabli i przewodów,
- Montaż nowych aparatów w rozdzielniach,
- Montaż uziemień,
- Łączenie obwodów elektrycznych i sterowania,
- Sprawdzenie poprawności montażu,
- Przeprowadzenie prób funkcjonalnych,
- Wykonanie pomiarów,
- Sporządzenie protokołów pomiarowych,
- Odbiór robót z przekazaniem dokumentacji powykonawczej, protokołów pomiarowych, atestów (certyfikatów) dla wyrobów.
-

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

- Napowietrzna nie izolowana linia nn,
- Napowietrzna linia oświetlenia,
- Istniejące złącza i uzbrojenie terenu,
- Instalacje na placu budowy,

3. Elementy mogące stwarzać zagrożenie.

- Wykonanie demontażu linii nn,
- Montaż nowej instalacji,

4. Przewidywane zagrożenia.

- Prace wykonywane na wysokości
- Cięcie ręczne i mechaniczne prętów metalowych (narażenie uszkodzenia ciała),
- Porażenie prądem elektrycznym związane z używaniem elektronarzędzi oraz instalacją elektryczną miejsca budowy.

5. Sposób prowadzenia instruktażu.

Prace szczególnie niebezpieczne lub w pobliżu urządzeń energetycznych prowadzi się na pisemne polecenie wydane przez uprawnionego pracownika firmy budowlanej wykonującej prace, oraz RE Ostrołęka. Pracownicy pracujący przy budowie urządzeń energetycznych powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowiązek przedstawić zagrożenia wynikające w czasie prowadzenia prac budowlanych oraz przygotować i przeprowadzić instruktaż na temat przestrzegania przepisów BHP i udzielania pierwszej pomocy.

6. Wskazanie środków zapobiegających niebezpieczeństwom.

Środki zapobiegające niebezpieczeństwom :

- Wyłączyć i uziemić urządzenia energetyczne,
- Wywiesić tablice ostrzegawcze o treści „Nie załączać”,
- Egzekwować od pracowników stosowanie właściwych środków ochrony indywidualnej – odzieży i obuwia roboczego oraz właściwych narzędzi i sprzętu,
- Stosować środki ochrony bezpieczeństwa
- Przed rozpoczęciem prac sprawdzić czy nie występują potencjalne zagrożenia
- W trakcie wykonywania prac powinien być sprawowany nadzór przez kierownika robót
- Nie należy podejmować prac przy widocznej niesprawności urządzeń oraz przedmiotów niezbędnych do pracy
- Przy urządzeniach elektrycznych zachować szczególną ostrożność, należy korzystać z instalacji sprawnej gwarantującej ochronę przed dotykiem bezpośrednim
- W przypadku wystąpienia zagrożeń należy niezwłocznie opuścić strefę zagrożenia, udzielić pierwszej pomocy o ile zachodzi taka potrzeba
- Po zakończeniu prac uporządkować i zabezpieczyć stanowisko pracy

Opracował: