



# PREZYDENT MIASTA OSTROŁĘKI

URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI, Plac Gen. J. Bema 1 tel.:+48 (29) 764 68 21-22, fax: 765 43 20 mail: prezydent@um.ostroleka.pl

Ostrołęka, 11 marca 2019r.

ORM-RM.0021.13.1.2019

**Sz. P. Mirosław Rosak**  
**Przewodniczący Zarządu**  
**Osiedla Stacja w Ostrołęce**

Nawiązując do pisma Rady Osiedla Stacja z dnia 29 stycznia 2019r. uprzejmie informuję, co następuje:

#### **Ad. 1**

Zadanie inwestycyjne p.n.: „**Budowa ul. Marii Dąbrowskiej w Ostrołęce**” jest realizowane na podstawie umowy nr KPZ.272.26.2018 z dn. 06.11.2018r. Wykonawcą jest firma AMSTONE Patrycja Mielnicka z siedzibą w Łazach. Umowny termin realizacji inwestycji wyznaczono do 30 września 2019 r. W oparciu o harmonogram rzeczowo — finansowy będący załącznikiem do umowy, Wykonawca powinien rozpocząć roboty w styczniu 2019 r. od wykonywania kanalizacji deszczowej. Firma AMSTONE podjęła próbę wykonania kanalizacji deszczowej na w/w zadaniu zgodnie z planem, jednak grunty które tam występują (głina) były zmarznięte na głębokość 60-70 cm i prowadzenie robót było niemożliwe. Roboty zostały wznowione dnia 11.02.2019 r.

#### **Ad. 2**

Zadanie inwestycyjne pn.: „**Budowa ul. Bolesława Leśmiana w Ostrołęce**” jest realizowane na podstawie umowy nr KPZ.272.17.2018 z dn. 24.09.2018 r. Wykonawcą jest firma MULTI-KOM Andrzej Nakielski z Ostrołęki. Umowny termin realizacji inwestycji wyznaczono do 31 lipca 2019 r. Dotychczas wykonano montaż części kanalizacji deszczowej, kolektor główny wraz ze studniami betonowymi bez wpustów bet. kanalizacji deszczowej, na odcinku od skrzyżowania ulic Wiejskiej i Grodzickiego do skrzyżowania ulic Bobińskiego i Leśmiana. Przedmiotowy odcinek został ponownie zakryty płytami typu MON w celu utrzymania przejeźdźności. Wykonawca wstrzymał roboty na okres zimy. Roboty zostaną wznowione, kiedy warunki atmosferyczne umożliwią dalszą kontynuację prac.

#### **Ad. 3**

Zadanie pn. „**Budowa chodników w ulicy Starowiejskiej w Ostrołęce**” przewidziane było do realizacji w latach 2018-2019 w łącznej wysokości 260.000 zł (na rok 2018 kwota 100.000 zł, na rok 2019 kwota 160.000 zł). W roku 2018 zostało wszczęte i prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację ww. zadania. Ostatecznie postępowanie to nie zostało rozstrzygnięte. Termin związania ofertą wyznaczony zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na 30 dni i przedłużony na wniosek Zamawiającego zgodnie z art. 85 ust. 2 o kolejne 60 dni upłynął dnia 9 stycznia 2019 roku i żaden z wykonawców biorących udział na tym etapie postępowania samodzielnie nie przedłużył okresu związania ofertą. W przewidzianym terminie nie został wyłoniony Wykonawca na realizację przedmiotowego zadania. Wobec powyższego przedmiotowe postępowanie nie zostało rozstrzygnięte z uwagi na wygaśnięcie ważności ofert. Jednocześnie informuję, iż zostaną podjęte działania mające na celu realizację przedmiotowego zadania. W pierwszej kolejności należy jednak zabezpieczyć w budżecie Miasta na

rok 2019 środki finansowe w pełnej wysokości tj. do kwoty 260.000 zł. Po zabezpieczeniu środków finansowych zostanie ponownie wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie ww. zadania.

#### **Ad. 4**

Na realizację zadania pn. „**Zagospodarowanie skweru przy ul. Narutowicza**” w ramach Budżetu Obywatelskiego zabezpieczono środki finansowe w budżecie inwestycyjnym Miasta Ostrołęki na rok 2019. Obecnie Wydział Inwestycji Miejskich aktualizuje otrzymaną dokumentację projektowo-kosztorysową z 2012 r., przed uruchomieniem postępowania na wybór wykonawcy zadania.

#### **Ad. 5**

Dnia 13 września 2018 roku Miasto Ostrołęka podpisało z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego umowę nr RPMA.10.01.04-14a648/18-00 o dofinansowanie Projektu „**Program Rozwoju Edukacji Przedszkolnej Miasta Ostrołęki**” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X. Edukacja dla rozwoju regionu; Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży; 10.1.4 Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu 01.09.2018-29.02.2020 rok. W dniu 25 września 2018 roku z upoważnienia Prezydenta Miasta Dyrektor Wydziału Oświaty, Pan Mirosław Rosak, wystosował pismo do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie z prośbą o przesunięcie okresu realizacji projektu z 01.09.2018-29.02.2020 na 01.03.2019-31.08.2020 w uzasadnieniu podając opóźnienie prowadzonych prac budowlanych w budynku Przedszkola Miejskiego nr 18 w Ostrołęce.

#### **Ad. 6**

Zadanie inwestycyjne pn.: „**Przebudowa drogi woj. nr 627 w odcinku ul. Ostrowskiej i ul. Słowackiego na terenie miasta Ostrołęki**” jest realizowane na podstawie umowy nr KPZ.272.17.2017 z dn. 11.09.2017 r. Wykonawcą jest firma OSTRADA Sp. z o.o. z Ostrołęki. Planowany termin realizacji inwestycji wyznaczono do 30 czerwca 2019 r. Wykonawca zaprzestał realizacji robót na okres zimowy ze względu na niekorzystne warunki pogodowe do wykonywania robót drogowych. Wznowienie budowy ma nastąpić w warunkach umożliwiających dalszą realizację inwestycji.

#### **Ad. Zał. 1 i 2**

Odnosząc się do wykazu zadań ujętych w załącznikach do Państwa pisma informuję, że potrzeby inwestycyjne zgłaszane do realizacji na rok 2019 i lata następne będą sukcesywnie analizowane pod względem możliwości ich wprowadzenia do budżetu inwestycyjnego Miasta Ostrołęki, w miarę posiadanych wolnych środków finansowych.


#### **Zał. 2 pkt. 5**

Oдноśnie utwardzenia nawierzchni i wykonania oświetlenia ulic: Odległej, Jedności, Nadziei, Patriotów informuję, iż ww. nawierzchnie gruntowe są utwardzone, a prace związane z ich utrzymaniem są prowadzone na bieżąco. Informuję ponadto, iż ulice Jedności, Nadziei, Patriotów posiadają oświetlenie, natomiast w ulicy Odległej oświetlenie jest wykonane częściowo.

#### **Zał. 2 pkt. 6**

Oдноśnie sukcesywnego utwardzania ulic gruntowych płytami pozyskanymi z przebudowy ulic na osiedlu Stacja informuję, iż w przypadku pozyskania płyt zostanie rozważona możliwość ich wykorzystania w celu utwardzenia nawierzchni gruntowych.

Z poważaniem

PREZYDENT MIASTA  
  
Łukasz Kulik