ZAMAWIAJĄCY:

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY Z DN. 27.11.2019r

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2538W W ODCINKU UL. GEN. ZYGMUNTA PADLEWSKIEGO I UL. ZYGMUNTA SIERAKOWSKIEGO W OSTROŁĘCE

WYKONAWCA`

poz. TER	Czynność	czas trwania	rozpoczęcie	zakończenie	zasoby (zespoły robocze i sprzęt)	2019 Grudzień 50.	51.	52.	2020r Styczeń 1.	2.	3.	4.	5.	Luty 6.	7.	8.	9.	Marzec 10.	11.	12.	13.	Kwiecień 14.	15.	16.	17.	18.	Maj 19.	20.	21.	22.	Czerwiec 23.	24.	25.	26.	27.	Lipiec 28.	29.	30.	31.	Sierpień 32.	33.	34.	35.	Wrzesień 36.	37.	38.	39.	40.	Październik 41.	42.	43.	44.
UL. ZYGMUNTA SIERAKOWSKIEGO																																																					
ROBOTY DROGOWE																																																					
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (poz. 1.1.1)	360 dni	2019-11-04	2020-10-30		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	ROBOTY ROZBIÓRKOWE (poz. 2.1.1. - 2.1.9.)	15 dni	....	....	1 koparka, 1 zagęszczarka																																																
3	WYCINKA DRZEW (poz. 2.2.1 -2.2.4)	15 dni	....	....																																																	
4	ROBOTY ZIEMNE (poz. 3.1 - 3.6)																																																				
5	BUDOWA NAWIERZCHNI JEZDNI (poz. 4.1)																																																				
6	BUDOWA NAWIERZCHNI ZJAZDÓW , WYSPY DZIELĄCEJ (poz. 4.2)																																																				
7	BUDOWA NAWIERZCHNI CHODNIKÓW, ŚCIEŻEK ROWEROWYCH (poz. 4.3)																																																				
8	BUDOWA POBOCZY (poz. 4.4)																																																				
9	REGULACJA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI (poz. 4.5)																																																				
10	KRAWEŻNIKI, OBRZEZA, OPORNIKI (poz. 4.6)																																																				
11	ROBOTY INSTALACYJNE (poz. 4.7)																																																				
12	ZIELEŃ DROGOWA (poz. 5)																																																				
13	OZNAKOWANIE PIONOWE (poz.7)																																																				
14	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU (POZ.8)																																																				
14.	OZNAKOWANIE POZIOME (poz.9)																																																				
ROBOTY SANITARNE																																																					
1.	SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ (poz. 1.1)																																																				
2.	SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI (poz. 1.2)																																																				
3.	SIEĆ GAZOWA (poz. 1.3)																																																				
BUDOWA OŚWIETLENIA																																																					
1	BUDOWA OŚWIETLENIA																																																				
UL. ZYGMUNTA PADLEWSKIEGO																																																					
ROBOTY DROGOWE																																																					
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (poz. 1.1.1)	360 dni	2019-11-04	2020-10-30		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	ROBOTY ROZBIÓRKOWE (poz. 2.1.1. - 2.1.9.)	15 dni	....	....	1 koparka, 1 zagęszczarka																																																
3	ROBOTY ZIEMNE (poz. 3.1 - 3.6)	15 dni	....	....																																																	
4	BUDOWA NAWIERZCHNI JEZDNI (poz. 4.1)																																																				
5	BUDOWA NAWIERZCHNI ZJAZDÓW (poz. 4.2)																																																				
6	BUDOWA NAWIERZCHNI CHODNIKÓW (poz. 4.3)																																																				
7	BUDOWA NAWIERZCHNI Z KOSTKI GRANITOWEJ (poz. 4.4)																																																				
8	BUDOWA POBOCZY (poz. 4.5)																																																				
9	REGULACJA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI (poz. 4.6)																																																				
10	KRAWEŻNIKI, OBRZEZA, OPORNIKI (poz. 4.7)																																																				
11	PREFABRYKOWANY SCIEK ULICZNY (poz. 4.8)																																																				
12	ROBOTY INSTALACYJNE (poz. 5)																																																				
13	ZIELEŃ DROGOWA (poz. 6.1 - 6.2)																																																				
14	OZNAKOWANIE PIONOWE (poz.7.1)																																																				
15	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU (poz. 7.2)																																																				
16.	OZNAKOWANIE POZIOME (poz.7.3)																																																				
ROBOTY SANITARNE																																																					
1.	SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ (poz. 1.1)																																																				
2.	SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI (poz. 1.2)																																																				
BUDOWA OŚWIETLENIA																																																					
1	BUDOWA OŚWIETLENIA																																																				

Pod każdym tygodniem realizacji należy wpisać wartość wykonania w danym tygodniu

Na dole - wykonanie całkowite dla danego asortymentu

SPORZĄDZIŁ:

UZGODNIŁ: